



Phụ lục 01/NSDP
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

(tính theo Công văn số: 1743/UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Ba Động)

THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chi tiết Dự án	Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư															Đã thanh tra, kiểm toán	Đã hoàn thành, đã đưa vào sử dụng, đã bàn giao, đã quyết toán	Ghi chú
		Chủ đầu tư	Đại diện chủ đầu tư	Mã dự án	Quyết định đầu tư (lấy theo quyết định sau cùng)							Lũy kế số KHV được giao (tất cả các nguồn vốn)	Quyết định phê duyệt thiết kế BVTC và dự		Giá trị vốn đầu tư thực hiện				
					Số QĐ; ngày, tháng, năm	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư				Chi phí GPMB		Tổng cộng	Trong đó chi phí XD và thiết bị	Lũy kế đến thời điểm báo cáo	Dự kiến đến 31/12/2026			
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NSDP	Khác (*)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
B	KHOÍ XÃ, PHƯỜNG																		
	Xã Ba Động																		
2	Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C						2.693,64	-	2.693,64	-	-	2.693,64	-	-	1.783,32	2.682,64			
2.1	Dự án: Nâng cấp tuyến đường làng Nghè (điểm đầu đầu nối ĐT624 - đường ĐT624)	Phòng Kinh tế xã Ba Động		8192438	Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 06/5/2026	Công trình giao thông	1.493,64		1.493,64		0	1.493,64			1.015,34	1.493,64		Đã hoàn thành	
2.2	Xây dựng mới Nhà bếp trường Mầm non Ba Thành	Phòng Kinh tế xã Ba Động		8192786	Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 03/4/2026	Công trình dân dụng	700		700		0	700			599,15	689		Đã bàn giao đưa vào sử dụng	
2.3	Nối tiếp BTXM tuyến Suối Ôn - xóm ông Xếp, thôn Huy Ba 1	Phòng Kinh tế xã Ba Động		8192785	Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 07/5/2026	Công trình giao thông	500		500		0	500			168,83	500		Đã bàn giao đưa vào sử dụng	